

**PLAN DE OBRA DEL PROYECTO DE:
“ENTERRAMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 45 KV. DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS ÁNGELES (GETAFE) – II FASE”**

TRABAJO	DURACIÓN DE TRABAJOS (Semanas)											
	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	
1.- LÍNEAS AÉREAS ALTA TENSIÓN												1 5 S E M A N A S
- Instalación de apoyos nuevos												2 s.
- Ejecución trabajos conexión y adaptación												4 s e m.
- Desmontaje instalación apoyos existentes												1 s.
2.- OBRA CIVIL			4 0									S E M A N A S
- Ejecución de canalización subterránea		1 6										s e m a n a s
- Ejecución de cimentación para apoyos												2 s.
- Ejecución de centros de reparto												9 s e m a n a s
- Desmontaje apoyos existentes												1 s.
- Ejecución de perforación dirigida (Topo)												6 s e m.
3.- LÍNEAS SUBTERRÁNEAS A. T.				3 3								S E M A N A S
- Ejecución de líneas eléctricas												2 0 s e m a n a s
- Ejecución de pruebas y comprobaciones												4 s.
- Ejecución de circuitos provisionales												2 s.
- Ejecución y conexión líneas de fibra óptica												2 2 s e m a n a s
4.- CENTROS DE REPARTO												1 8 S E M A N A S
- Ejecución Centro Reparto “Los Ángeles”												1 4 s e m a n a s
- Ejecución Centro Reparto “San Marcos”												1 8 s e m a n a s
5.- SEGURIDAD Y SALUD			4 0									S E M A N A S
- Medidas de seguridad y salud												4 0 s e m a n a s
PRODUCCIÓN (i / I.V.A.)		FACTURACIÓN – CERTIFICACIONES (Meses)										
	0	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a		
IMPORTE MENSUAL	140.000,00	310.000,00	1.050.000,00	990.000,00	940.000,00	530.000,00	70.000,00	160.000,00	206.813,41			
IMPORTE ACUMULADO	140.000,00	450.000,00	1.500.000,00	2.490.000,00	3.430.000,00	3.960.000,00	4.030.000,00	4.190.000,00	4.396.813,41			

Getafe, Agosto de 2008

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Fdo.: Francisco Sánchez Álamo

Fdo.: Felipe Arranz de Lama